

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO

### ANUALIDAD 2013

El presente informe tiene por objeto **justificar económicamente la actividad realizada en el ejercicio 2013**, séptima anualidad del Convenio de Regeneración del Espacio Turístico de Tenerife.

Este Convenio suscrito en enero de 2007 entre El Cabildo de Tenerife, los Ayuntamientos de Adeje, Arona y Puerto de la Cruz y La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife ASHOTEL, al que en el año 2008 se sumó el Ayuntamiento de Santiago del Teide, tiene por **objeto fundamental impulsar**, mediante la colaboración pública – privada, **la Mejora del Espacio Turístico de Tenerife**.

En Noviembre de 2013 se plantean algunos cambios en el Convenio de Regeneración vigente hasta esa fecha. El cambio principal se refiere a **la recaudación de la financiación aportada por las entidades intervinientes y las contrataciones que, en su caso, sean acordadas en el seno de las comisiones directivas**. Dicha función será desempeñada por el área de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, en lugar de la entidad participada SPET, Turismo de Tenerife, S.A. En cualquier caso, **Turismo de Tenerife seguirá realizando las labores de Gerencia del Convenio** tal y como recoge el nuevo texto propuesto y aprobado, y según el acuerdo adoptado por el Consejo del Gobierno Insular el pasado 18 de noviembre de 2013, por el que **se encomienda a Turismo de Tenerife la Gerencia del citado Convenio de Regeneración**.

Este nuevo convenio ha sido aprobado en las fechas que se especifican a continuación:

- Cabildo Insular de Tenerife: Acuerdo Pleno de fecha 21/12/2012
- Ayuntamiento de Santiago del Teide: Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 25/01/2013
- Ayuntamiento de Adeje: Acuerdo del Pleno de fecha 22/02/2013
- ASHOTEL: Acuerdo del Consejo Directivo de fecha 27/02/2013
- Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz: Acuerdo de la Junta Rectora de fecha 10/06/2013
- Ayuntamiento de Arona: Acuerdo del Pleno de fecha 28/11/2013.

**Debido al retraso en la aprobación del texto del convenio por parte de la mayoría de las administraciones y entidades firmantes** (aspecto necesario para la puesta en marcha del Convenio), **ha ocasionado que hasta el mes de diciembre de 2013, no se dispusiera del crédito para realizar la labor cotidiana del Convenio de Regeneración**, ni las contrataciones que fueron aprobadas por parte de la Comisión directiva a lo largo del año 2013.

***Es por esa razón por la que ha sido materialmente imposible, en el plazo que discurre desde la aprobación del Convenio hasta el día de hoy, contratar, realizar y justificar la actividad del Convenio.***

En cualquier caso, el presupuesto del Convenio de Regeneración de la anualidad 2013 y para la justificación de la presente memoria, se encuentra prácticamente comprometido y con sus contrataciones en marcha, aunque no se pueda acreditar su realización por los motivos arriba reseñados.

Una vez se regularice el ritmo de trabajo de dichas contrataciones, y para la próxima memoria de actividad a realizar en el primer trimestre del 2015, se justificarán las anualidades de 2013 y 2014 conjuntamente.

### **1) Gastos del Convenio de Regeneración**

En cuanto a los gastos, en el cuadro adjunto se muestran los producidos a fecha 28 de marzo de 2013 como consecuencia del funcionamiento ordinario y las contrataciones efectuadas en esta anualidad, fruto de los acuerdos adoptados en las comisiones ejecutivas y directivas. Estas cantidades se reflejan sin IGIC.

**Debido al retraso de la puesta en marcha del nuevo texto del Convenio de Regeneración (tal y como se indica al inicio del documento), en la presente memoria tan sólo podremos acreditar la realización de los gastos que aparecen en azul.** Los proyectos y estudios que están ya comprometidos y con el procedimiento de contratación ya en marcha por parte del área de Turismo del Cabildo Insular, ***aparecen reflejados en el cuadro adjunto en rojo.*** También cabe destacar que los dos primeros conceptos de gastos reflejados en esta justificación se facturan a Turismo de Tenerife, por ser contrataciones efectuadas en la anualidad 2012, y cuyo importe se asignó a 2012 y 2013 (fecha en la que los ingresos se efectuaban a nombre de esa entidad). A partir del 2013, las facturas están dirigidas al Cabildo Insular de Tenerife.

CONCEPTO	PRESUPUESTO
GASTOS GENERALES	0,00
GASTOS DEL PERSONAL	94.000,00
	<b>94.000,00</b>
PROYECTOS Y ESTUDIOS. Anualidad 2013	PRESUPUESTO
Redacción del Proyecto de Mejora del Frente Marítimo entre Fañabé y Plaza Unterhacing (Adeje) (parte de 2013)	52.500,00
Boulevard Chafoye (parte correspondiente a 2013)	27.500,00
Estudio del volumen de arena de la Playa de los Cristianos y las Vistas	16.050,00
Modificado del Proyecto de Paseo San Telmo	3.000,00
Asistencia Técnica para la licitación de la Explotación de la Ampliación del Jardín Botánico en Puerto de la Cruz.	10.500,00
Asistencia técnica para la mejora del frente comercial de San Telmo	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>149.550,00</b>
<b>TOTAL GASTOS CONVENIO REGENERACION DEL DESTINO 2013</b>	<b>243.550,00</b>

El Convenio de Regeneración **ha ejecutado el 96,97% de la asignación correspondiente a la anualidad 2013**, en cuanto a gastos, a pesar del retraso en la aprobación del nuevo convenio.

A continuación, se detalla cada uno de los gastos para el ejercicio 2013, que se aprobaron en las reuniones de las Comisiones Ejecutivas celebradas:

### **REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DEL FRENTE MARÍTIMO ENTRE FAÑABÉ Y PLAZA UNTERHACING (Adeje)**

En la Comisión Ejecutiva de fecha 27 de septiembre de 2012, se aprobó la contratación del proyecto de referencia con cargo al presupuesto de la anualidad 2012 y 2013 del citado Convenio.

Dentro del marco del Convenio se contemplan diferentes actuaciones en el espacio público, que consisten, fundamentalmente, en la rehabilitación y mejora de instalaciones urbanas deterioradas y, en este caso concreto, en **obras de remodelación de vías urbanas**, que desarrollarán los trabajos necesarios de soterramiento de instalaciones, ajardinado, dotación de mobiliario urbano y demás necesidades propias de los espacios públicos en zonas turísticas atendiendo a su adecuación al entorno y a las líneas de intervención que se vienen desarrollando en estos ámbitos turísticos por las diferentes Administraciones Públicas.

El objeto de este contrato es la redacción del proyecto de obras "Mejora del Frente marítimo entre Fañabé y Plaza Unterhacing", en el término municipal de Adeje. Dicho contrato se licitó a través de un procedimiento abierto. En total se presentaron doce equipos profesionales. La mesa de contratación, adjudicó el contrato al equipo **JIMÉNEZ Y BAZÁN ARQUITECTOS, S.L.P.**

La redacción de este proyecto se encargó en la anualidad 2012. La cantidad referida en la presente memoria se corresponde con la parte de los honorarios imputados a la anualidad 2013. El proyecto de ejecución ya ha sido entregado por los redactores. En estos momentos, se está pendiente de la revisión por parte del servicio técnico del cabildo y del Ayuntamiento de Adeje.

### **ESTADO ACTUAL**



## PROPUESTA GANADORA



### MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL BULEVARD CHAJOFE (Arona)

En la Comisión Ejecutiva de fecha 27 de Septiembre de 2012, se aprobó la contratación del proyecto de referencia con cargo al presupuesto de la anualidad 2012 y 2013.

El objeto de este contrato es la redacción del proyecto de obras "Mejora y Acondicionamiento del Bulevard Chajofe", en el término municipal de Arona. La redacción de dicho contrato se licitó a través de un procedimiento negociado, y se invitó a un total de 9 equipos profesionales. La mesa de contratación adjudicó el contrato al equipo **GUSTAVO GARCÍA BAÉZ**.

El objetivo fundamental de esa intervención es que el Bulevar debe constituirse como uno de los principales accesos a la trama urbana. Sin embargo, en la actualidad no existe la continuidad peatonal que necesita como entrada al Casco Urbano de Los Cristianos.

La redacción de este proyecto se encargó en la anualidad 2012. La cantidad referida en la presente memoria se corresponde con la parte de los honorarios imputados a la anualidad 2013. El proyecto de ejecución ya ha sido entregado por los redactores. En estos momentos, se está pendiente de la revisión por parte del servicio técnico del cabildo y del Ayuntamiento de Arona.



## PROPUESTA GANADORA



## ESTUDIO DEL VOLUMEN DE ARENA DE LA PLAYA DE LOS CRISTIANOS

En la Comisión Directiva de fecha 21 de Febrero de 2013, se aprobó la contratación del proyecto de referencia con cargo al presupuesto de la anualidad 2013. La empresa adjudicataria fue la empresa **PRESS INGENIERÍA S L**

En la posible ejecución del Proyecto de Regeneración de la Playa de los Tarajales (Arona), existían serias dudas sobre si la arena de machaqueo prevista en el proyecto de ejecución sería la más idónea desde el punto de vista turístico. Diversas entidades, entre ellas la Demarcación de costas de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona, sugirieron que podría extraerse el excedente de arena existente en las cercanas Playas de Los Cristianos y Las Vistas, aunque se desconocía con exactitud la cantidad a extraer para aportar a este proyecto de regeneración de la Playa de los Tarajales.

Por tanto, en la comisión directiva del 21 de febrero se encargó un informe técnico que determinó la cantidad que se podría extraer de la Playa de los Cristianos y las Vistas y a qué coste.

### **MODIFICADO DEL PASEO DE SAN TELMO (Puerto de la Cruz)**

En la Comisión Ejecutiva de fecha 26 de Junio de 2013, se aprobó la contratación del proyecto de referencia con cargo al presupuesto de la anualidad 2013.

Debido a que, con fondos del Plan Canarias, se ejecutó en el año 2013 la mejora de las **calles Aldea y Corales (Puerto de la Cruz)** con el remanente de la ejecución de C/ la Hoya (Puerto de la Cruz), se hacía necesario el encargo de un modificado, valorado 3.000€, en el proyecto del **Paseo San Telmo**, para la licitación de éste último.

### **ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO EN PUERTO DE LA CRUZ.**

Con fecha 7 de Noviembre de 2013, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias remite una carta al Presidente del Consorcio de Rehabilitación de Puerto de la Cruz donde se le solicita apoyo técnico y económico para llevar a cabo la contratación de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas que permitan sacar a licitar la explotación y gestión del nuevo edificio del Jardín Botánico.

En la Comisión Ejecutiva del 10 de Diciembre de 2013, el representante del Consorcio Urbanístico, D. Fernando Senante, traslada esta petición a la Comisión del Convenio de Regeneración, que aprueba la contratación del mismo.

Este trabajo elaborará los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas que permitan la licitación y la explotación del nuevo edificio como consecuencia de la ampliación del Jardín Botánico. Este informe determinará, asimismo, la fórmula contractual pública y financiera más idónea para la explotación de dicha edificación.

La realización de este trabajo se llevará a cabo a través de una encomienda de gestión por parte del Cabildo Insular, ya realizada, a la empresa pública GESTUR.

## **ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA IMAGEN URBANA EN EL SECTOR PILOTO DEL PASEO DE SAN TELMO (Puerto de la Cruz)**

En la Comisión Ejecutiva de fecha 18 de diciembre de 2013, se propone la contratación de una asistencia técnica para coordinar y ejecutar el plan de fachadas en el Paseo de San Telmo (Puerto de la Cruz). Estos trabajos irán en paralelo a los trabajos en el espacio público, que han comenzado a principios del mes de marzo y se prolongarán hasta diciembre de 2013. El objetivo es asesorar de manera individual a los comerciantes para mejorar los frentes comerciales de ese paseo.

En virtud de lo aprobado en dicha comisión se ha iniciado el proceso de contratación para la coordinación de los trabajos de rehabilitación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de las fachadas del frente comercial y residencial del Paseo de San Telmo. Concretamente, el pasado 24 de marzo, el Cabildo Insular aprobó su expediente de contratación.

En el desarrollo de dicha asistencia se llevarán a cabo las siguientes tareas:

- Llevar a cabo, con el suficiente detalle, las previsiones contenidas en el referido documento técnico a fin de que, una vez elegida por cada afectado con el asesoramiento del propio adjudicatario la intervención que prefiere de las tres contenidas para cada actuación en dicho documento básico, pueda ésta llevarse a cabo con total garantía.
- No obstante, con carácter excepcional, se podrá elegir una cuarta solución de común acuerdo también entre la propiedad y la empresa adjudicataria, cuando las circunstancias así lo aconsejaran.
- El asesoramiento a los propietarios y responsables de los inmuebles afectados, de los trámites necesarios para la obtención de aquellos permisos y autorizaciones que fueran precisos para ejecutar tales obras.
- Asesorar asimismo a dichos titulares en cuanto a la tramitación de las subvenciones de las que se pudieran beneficiar para acometer dichas actuaciones.
- La coordinación de los trabajos de rehabilitación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de las fachadas de los locales comerciales y de los edificios de viviendas, así como la dirección facultativa de tales obras, en el supuesto de que siendo necesaria tal dirección, no dispusiera de ella el particular afectado.
- Velar durante la ejecución del contrato, porque se cumplan, además de los criterios de unificación previstos en el citado documento de "Mejora Integral del espacio público de San Telmo", las previsiones contenidas al respecto en las ordenanzas municipales de aplicación.
- Asesorar al Consorcio urbanístico para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz en la resolución del concurso que convoque, en su caso, para subvencionar a los particulares las obras de rehabilitación de las fachadas de los inmuebles del Paseo San Telmo, emitiendo informe de conformidad, en su caso, a las referidas obras de rehabilitación, como trámite previo al abono de tales subvenciones.
- Explicar de forma individualizada el documento técnico de mejora integral del espacio público de San Telmo y las propuestas contenidas en él a todos los empresarios o vecinos afectados por el mismo y cuyos negocios o edificios pudieran verse afectados.

- Facilitar y explicar las tres opciones de intervención que el propio documento plantea para cada situación en concreto, a cada uno de los representantes tanto de los comercios como de las Comunidades de Propietarios de Viviendas, desarrollando aquella que el propietario en cada caso elija a los efectos previstos en el párrafo a) de esta misma cláusula.
- Explicar el contenido del repetido documento técnico a los colectivos sociales de la zona, participando en cuantos foros se arbitren al respecto y en los que participen dichos colectivos de forma individualizada o en concurrencia con la Administración.

El ámbito espacial de este contrato se llevará a cabo en el conjunto de las fachadas de las cinco manzanas que lindan con el Paseo San Telmo así como con las calles perpendiculares a éste y que pertenecen a los inmuebles ubicados en las esquinas en las que confluyen ambas vías, afectando a un total de treinta y cinco locales comerciales y a los edificios del Paseo.



## **2) Reuniones celebradas:**

Se celebraron las siguientes Comisiones del Convenio de Mejora del Espacio Turístico:



- Comisión Directiva celebrada en la sede de Turismo de Tenerife en fecha 21 de febrero de 2013
- Comisión Ejecutiva celebrada en la sede de Turismo de Tenerife en fecha 30 de abril de 2013
- Comisión Ejecutiva celebrada en la sede de Turismo de Tenerife en fecha 26 de junio de 2013
- Comisión Ejecutiva celebrada en la sede de Turismo de Tenerife en fecha 1 de octubre de 2013

A partir de la fecha 21/12/12 en sesión de Pleno del Cabildo Insular de Tenerife se aprobó un nuevo convenio en el que se designa, entre otras cosas, que las Comisiones pasan a ser Directivas. Por lo que la última comisión de esta anualidad tuvo lugar:

- Comisión Directiva celebrada en la sede de Turismo de Tenerife en fecha 18 de diciembre de 2013

(Se adjuntan a la presente memoria, las actas de dichas sesiones).

En los siguientes cuadros se resumen las **actuaciones desarrolladas en el Espacio Turístico de Tenerife** por todos estos Organismos, y que han sido impulsados y coordinados desde la Mesa del Convenio de Regeneración:

OBRAS TERMINADAS A MARZO 2014				
	ACTUACIÓN	ESTADO	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
ADEJE	Acondicionamiento y repavimentación de los viarios principales de los núcleos turísticos de San Eugenio y Torviscas Alto	TERMINADO	500.000,00 €	Subvención Plan de Choque 08
	Acondicionamiento franja ajardinada entre vía de servicio de la autopista TF1 y Sky Park	TERMINADO	34.866,94 €	Remanente Encomienda Ejecución 08
	Acondicionamiento enlace de acceso a Adeje	TERMINADO	333.333,33 €	Encomienda Ejecución de proyectos 2008
	Regeneración de la Avda. V Centenario	TERMINADO	2.363.709,47 €	Subvención Rehabilitación 08
	Plantación de especies vegetales en las parcelas anexas a la calle Galicia.	TERMINADO	52.000,00 €	Remanente Cabildo 2010
	Adecuación zona ajardinada entre la calle Alemania y la calle País Vasco	TERMINADO	52.000,00 €	Remanente Cabildo 2010
	Intervención en aparcamiento anexo al Parque San Eugenio en la Avda de Los Pueblos	TERMINADO	52.000,00 €	Remanente Cabildo 2010
	Limpieza del Litoral zona de Adeje	TERMINADO	41.977,00 €	Financiado por Gob. de Canarias y SCE
	Acondicionamiento y Mejoras de las zonas Verdes de Adeje	TERMINADO	431.767,00 €	Antiguas Brigadas de Mantenimiento
	Paseo Marítimo entre Pueblo Canario y Puerto Colón	TERMINADO	901.770,27 €	Financiado por Costas
	Avda. Venezuela y Panamá	TERMINADO	4.591.910,00 €	Plan Infraestructura Turística
	Terminación último tramo Avda. Ernesto Sarti. T.M. de Adeje.	TERMINADO	645.023,78 €	Estrategia 2010
	Renovación y Mejora de la Eficiencia Energética del Alumbrado de la Zona de Fañabé	TERMINADO	43.898,06 €	PLAN E 2010
	Acondicionamiento del Barranco del Agua	TERMINADO	1.084.377,66 €	
	Remodelación de la Estación de Guaguas de Adeje	TERMINADO	575.939,14 €	Obra del Cabildo
	Playa de Ajabo	TERMINADO	1.799.292,00 €	Financia Costas
	Aparcamiento Sky Park	TERMINADO	500.000,00 €	FOMIT ADEJE
	Adecuación de zonas verdes en municipio de Adeje (Fase 1: peatonal transversal a Ernesto Sarti, Sector 2)	TERMINADO	451.518,27 €	Estrategia Cabildo + Ayto. 2010.
Acondicionamiento de franja ajardinada de la TF-1 a la altura del Siam park. Fase 2	TERMINADO	19.125,00 €	Estrategia Cabildo + Ayto 2012	
Mejora y Acondicionamiento de la Calle Londres (Fase I)	TERMINADO	1.317.009,71 €	Plan Canarias 2011	
Acondicionamiento de franja ajardinada de la TF-1 a la altura del Siam park. Fase 1	TERMINADO	18.123,41 €	TDT	
<b>21 ACTUACIONES</b>			<b>15.809.641,04 €</b>	
ARONA	Rehabilitación y Mejora de la vía de servicios de la Avda. Rafael Puig y paseo Verode (STARCO)	TERMINADO	496.132,41 €	Subvención Plan de Choque 08
	Acondicionamiento Paseo Marítimo de los Cristianos	TERMINADO	2.459.461,80 €	Subvención Rehabilitación 08
	Urbanización de la Plaza de los Cristianos	TERMINADO	523.221,03 €	Subvención Rehabilitación 08
	Iluminación Enlace Las Américas por el campo de Golf	TERMINADO	89.996,00 €	Encomienda Ejecución 08
	Zona Verde Campo del Golf (1ª Fase)	TERMINADO	552.000,00 €	Encomienda Ejecución de proyectos 2008
	Inserción de carril bici en zona verde anexa al campo de Atletismo de Arona	TERMINADO	45.000,00 €	Remanente Cabildo 2010
	Adecuación paseo Peatonal Barranco de Troya y Hotel Gala	TERMINADO	335.201,42 €	Encomienda Ejecución de proyectos 2008
	Recuperación de la zona verde anexa al margen derecho de la Calle Llanos de Troya.	TERMINADO	39.987,81 €	Estrategia 2010
	Acondicionamiento y Mejoras de las zonas Verdes de Arona	TERMINADO	431.767,00 €	Antiguas Brigadas de Mantenimiento
	Proyecto de construcción de infraestructuras en Costa del Silencio, C/ Minerva y de la Te	TERMINADO	1.845.787,62 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Proyecto de ajardinamiento superficie barranco de Aquilino	TERMINADO	224.178,09 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Proyecto de mejora de las Infraestructuras y embellecimiento de la Calle Diana	TERMINADO	898.000,61 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Proyecto Fibra Óptica las Américas - Los Critianos	TERMINADO	244.196,32 €	PLAN E 2010
	Mejora de C/ Arquitecto Gómez Cuesta	TERMINADO	737.250,86 €	Plan Canarias 2011
	C/ Jesús Domínguez y otras actuaciones de mejora del núcleo de los Cristianos	TERMINADO	1.007.189,92 €	Plan Canarias 2010
	Terminación del Parque Central de Arona. (Fase I)	TERMINADO	878.416,52 €	Plan Canarias 2010
	Inserción del Carril Bici en la Zona de Aparcamiento Anexa a la calle Siete Islas	TERMINADO	13.399,81 €	Estrategia Cabildo + Ayto 2012
	Inserción del Carril Bici en la Zona Verde del Colegio Público	TERMINADO	40.252,34 €	Estrategia Cabildo + Ayto 2012
<b>18 ACTUACIONES</b>			<b>10.861.439,56 €</b>	

PUERTO DE LA CRUZ	Mirador de la Paz	TERMINADO	500.000,00 €	Subvención Plan de Choque 08
	Acondicionamiento del Parque de la Atalaya	TERMINADO	1.323.266,00 €	Subvención Rehabilitación 08
	Dotación Infraestructuras al Parque de la Sortija	TERMINADO	362.742,94 €	Subvención Rehabilitación 08
	Ajardinamiento Plaza Viera y Clavijo y Aledaños	TERMINADO	182.228,00 €	Encomienda Ejecución 08
	Mejora en la Calle Mequínez (fase I)	TERMINADO	1.000.000,00 €	Estrategia 2009
	Adecuación zonas verdes en la Avda. Aguilar y Quesada y Adecuación zonas verdes en Plaza de Europa	TERMINADO	49.500,00 €	Remanente Cabildo 2010
	Recuperación y Embellecimiento de la Calle Zamora	TERMINADO	1.137.840,00 €	Estrategia 2009
	Carretera TF-312 (El Bótanic)	TERMINADO	1.685.722,00 €	Área de Carreteras
	Acondicionamiento del Sendero del Norte. Tramo Puerto de la Cruz	TERMINADO	249.122,00 €	Financiado por Gob. de Canarias y SCE
	Acondicionamiento y Mejoras de las zonas Verdes de Puerto de la Cruz	TERMINADO	323.825,00 €	Antiguas Brigadas de Mantenimiento
	Actuación en el borde marítimo Avda. de las Palmeras. Estudio de Integración Paisajística	TERMINADO	90.007,98 €	Plan de Choque 08
	Remodelación peatonal entre el túnel y Avda. de Las Palmeras	TERMINADO	646.572,12 €	Plan de Choque 08
	Recuperación y embellecimiento de la C/ Cruz Verde	TERMINADO	62.665,65 €	Plan de Choque 08
	Mejora del Ajardinamiento y accesibilidad de la Marina	TERMINADO	104.101,89 €	Plan de Choque 08
	Recuperación y embellecimiento de la Calle Santo Domingo	TERMINADO	689.307,24 €	Plan de Choque 08
	Recuperación y embellecimiento de la Calle Punto Fijo	TERMINADO	153.318,63 €	Plan de Choque 08
	Recuperación y Embellecimiento de la C/ Valois	TERMINADO	406.056,97 €	Plan de Choque 08
	Recuperación y Embellecimiento de la Avda. Familia Bethencourt y Molina	TERMINADO	347.334,23 €	Plan de Choque 08
	Mejora del Paisaje Urbano (12 fachadas)	TERMINADO	557.371,99 €	Plan de Choque 08
	Mejora del Paisaje Urbano . Fachada nº13	TERMINADO	76.774,80 €	Plan de Choque 08
	Recuperación y Mejora del Paseo Las Damas	TERMINADO	309.097,39 €	Plan de Choque 08
	Recuperación y Mejora del Paseo Chorro Cuaco	TERMINADO	256.398,99 €	Plan de Choque 08
	Mejora y adecuación de fachadas en el entorno urbano (Fase I)	TERMINADO	666.757,04 €	Plan de Choque 08
	Mejora y adecuación de fachadas en el entorno urbano (Fase 2)	TERMINADO	477.451,65 €	Plan de Choque 08
	Mejora y adecuación de fachadas en el entorno urbano (Fase 3)	TERMINADO	218.067,63 €	Plan de Choque 08
	Actuaciones en Sitio Litre	TERMINADO	12.605,04 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Asfaltado en C/ Los Robles	TERMINADO	189.610,58 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Asfaltado y aceras en la Avda. Melchor Luz	TERMINADO	671.929,80 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Mejora Avda. Blas Pérez González y Puente	TERMINADO	624.443,67 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Rehabilitación antiguo juzgado para la nueva biblioteca	TERMINADO	997.450,65 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Mejora y Acondicionamiento de la C/ San Felipe	TERMINADO	923.894,04 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Variante urbana de la TF:1323 (Las Dehesas)	TERMINADO	5.827.857,00 €	Área de Carreteras
	Recuperación y Mejora Camino Las Cabras	TERMINADO	472.873,45 €	Plan de Choque 08
	Adecuación y rehabilitación de la piscina deportiva municipal	TERMINADO	72.850,78 €	Plan E 2010
	Segunda fase rehabilitación del antiguo Juzgado para nueva biblioteca municipal	TERMINADO	507.793,58 €	Plan E 2010
	Mejora del ajardinado en la rotonda y jardines anexos en la entrada por las Arenas	TERMINADO	23.150,00 €	TENERIFE ACOGE
	Calzada de Martiánez	TERMINADO	710.000,00 €	Plan Canarias 2010.
	Actuaciones en la Calle San Felipe, tramo C/Mazaroco hasta el Peñón	TERMINADO	554.348,32 €	Plan E 2010
	Avda. Familia Bethencourt y Molina ( Antigua Avda. Generalísimo)	TERMINADO	1.648.641,58 €	Plan Canarias 2010.
	Actuación de mejora en la Plaza Benito Pérez Galdós	TERMINADO	248.897,83 €	Estrategia Cabildo - Ayto Puerto de la Cruz
	Repavimentación de la C/ Valois	TERMINADO	73.842,72 €	Ejecuta Cabildo con fondos del Consorcio
Ejecución de las Obras de Repavimentación de la C/ Carrillo, C/ Maretas, C/ Villanueva y C/La Peña	TERMINADO	21.944,35 €	Ejecuta Cabildo con fondos del Consorcio	
Mejora y Acondicionamiento de la Calle Mequínez Fase II	TERMINADO	656.287,44 €	Plan Can 2011	
Mejora y Acondicionamiento de la Calle La Hoya	TERMINADO	1.002.779,00 €	Plan Canarias	
Proyecto de mejora y acondicionamiento de la continuación de la C/ de la Hoya	TERMINADO	181.290,00 €	Ejecuta Gestur con Fondos del Plan Canarias	

45 ACTUACIONES

27.116.729,97 €

SANTIAGO DEL TEIDE	Complementario de Lago Santiago	TERMINADO	500.000,00 €	Subvención Plan de Choque 08
	Rehabilitación varias calles de los Gigantes	TERMINADO	321.985,26 €	Subvención Rehabilitación 08
	Mejora y sustitución de alumbrado público en La Hondura	TERMINADO	105.120,13 €	Encomienda ejecución 08
	Plan Alcorques Puerto Santiago	TERMINADO	117.587,29 €	Encomienda ejecución 08
	Mejora y sustitución del alumbrado público de los Gigantes	TERMINADO	202.915,62 €	Encomienda ejecución 08
	Acondicionamiento y Mejoras de las zonas Verdes de Santiago del Teide	TERMINADO	311.832,00 €	Antiguas Brigadas de Mantenimiento
	Rehabilitación y mejora de la Avda. Marítima de Puerto de Santiago	TERMINADO	274.236,13 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Repavimentación de la vía y acera de la C/ Hibisco	TERMINADO	199.427,05 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Adecuación de Vía y aceras de la C/ Tamara	TERMINADO	92.943,90 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Adecuación del Acerado superior de la Calle Herrador	TERMINADO	168.801,05 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Rehabilitación y reforma de la calle Virgen del Carmen	TERMINADO	140.332,26 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Rehabilitación de varias calles del municipio	TERMINADO	51.292,30 €	Fondo Estatal de Inversión Local 08
	Acondicionamiento de la playa de los Guíos.fase 1	TERMINADO	600.000,00 €	
	Adecuación de Zonas verdes en las inmediaciones del Mirador de Archipenque	TERMINADO	21.848,31 €	Estrategia Cabildo + Ayto 2010
	Adecuación de punto de parada 6. Ruta 3 de la Ruta de Experiencia Volcánica: Los Poleos	TERMINADO	95.441,00 €	Plan de Competitividad Tenerife Volcanes de Vida (TDT)
		15 ACTUACIONES	3.203.762,30 €	
NIVEL INSULAR	Mirador de la Crucita (Arafo)	TERMINADO	21.858,00 €	Plan de Competitividad Tenerife Volcanes de Vida (TDT)
	Mirador de Pino Gordo (Vilaflor)	TERMINADO	49.000,00 €	Plan de Competitividad Tenerife Volcanes de Vida (TDT)
	Plan de Señalización Turística de Tenerife	TERMINADO	981.891,75 €	Plan Canarias 2011. Circuito Área de
		3 ACTUACIONES	1.052.749,75 €	
<b>TOTAL</b>		<b>102 ACTUACIONES</b>	<b>58.044.322,62 €</b>	

**OBRAS EN EJECUCIÓN A MARZO 2014**

	ACTUACIÓN	ESTADO	CONFIRMADO	OBSERVACIONES
ARONA	Mejora y Acondicionamiento de la zona peatonal del City Center	EN EJECUCIÓN	652.882,36 €	Estrategia Cabildo+Ayto+ZCA
	Mejora y acondicionamiento de la zona verde del Campo de Fútbol	EN EJECUCIÓN	201.800,62 €	Plan Canarias
	Mejora y adecuación de la zona de aparcamiento existente anexa a la Avda. Rafael Puig	EN EJECUCIÓN	367.942,73 €	Encomienda redacción 08 Cabildo_PEC 405,798,75
		2 ACTUACIONES	1.222.625,71 €	
PUERTO DE LA CRUZ	Mejora y Acondicionamiento Paseo San Telmo	EN EJECUCIÓN	1.286.264,25 €	Estrategia Cabildo + Ayto+ZCA
	Rehabilitación y acondicionamiento del Castillo San Felipe y Entorno	EN EJECUCIÓN	296.576,51 €	Ejecuta Consorcio
	Acondicionamiento de la Playa Jardín. Fase 1	EN EJECUCIÓN	98.095,00 €	Ejecuta Consorcio
	Adecuación y ampliación del Jardín Botánico	EN EJECUCIÓN	5.500.000,00 €	Consejería de Agricultura. Gobierno de Canarias
		4 ACTUACIONES	7.180.935,76 €	
SANTIAGO DEL TEIDE	Mejora y Adecuación del Mirador de Los Gigantes (antiguo Mirador del Roque)	EN EJECUCIÓN	446.057,97 €	Estrategia Cabildo + Ayto
	Reforma de la Plaza Buganvilla	EN EJECUCIÓN	400.909,31 €	Plan Canarias
		1	846.967,28 €	
NIVEL INSULAR	Plan de señalización del acceso sur al Teide y al puerto de Los Cristianos	EN EJECUCIÓN	159.916,00 €	Ejecuta Área de Carreteras del Cabildo
	El proyecto de señalización del acceso norte al Teide	EN EJECUCIÓN	152.883,00 €	Ejecuta Área de Carreteras del Cabildo
		2	312.799,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>9 ACTUACIONES</b>	<b>9.563.327,75 €</b>	

OBRAS PROXIMA EJECUCIÓN A MARZO 2014

	ACTUACIÓN	ESTADO	CONFIRMADO	OBSERVACIONES
ADEJE	Mejora de los márgenes de la Plaza del Duque y la calle Unterhacing (Fase I- Fase II)	PRÓXIMA EJECUCIÓN	2.119.399,13 €	Estrategia Cabildo + Ayto ( 283,048,08€) y Plan Canarias (364,631,48€)
	Mejora y Adecuación C/ Londres Fasell	PRÓXIMA EJECUCIÓN	1.069.911,55 €	Plan Canarias
	Mejora Del Acceso a Costa Adeje desde Fañabé	PRÓXIMA EJECUCIÓN	949.615,55 €	Estrategia Cabildo + Ayto
	Mejora Paisajística del margen de la TF 1 frente al Siam Park. Fase 3	PRÓXIMA EJECUCIÓN	5.980,00 €	Estrategia Cabildo + Ayto
4 ACTUACIONES			4.144.906,23 €	
ARONA	Adecuación de zona verde en Arquitecto Gómez Cuesta. Tramo comprendido entre el barranco de Troya y Llanos de Troya	PRÓXIMA EJECUCIÓN	100.000,00 €	Estrategia Cabildo + Ayto
	Mejora y Acondicionamiento Del Bulevard Chajofe	PRÓXIMA EJECUCIÓN	3.128.133,04 €	Estrategia Cabildo + Ayto+ZCA
	Mejora paisajística del margen de la TF 1, salida 28	PRÓXIMA EJECUCIÓN	6.399,52 €	Estrategia Cabildo + Ayto
	Regeneración de la Playa de los Tarajales y reforma del Paseo Marítimo	PRÓXIMA EJECUCIÓN	11.762.983,00 €	Financiación Privada
5 ACTUACIONES			14.997.515,56 €	
PTO DE LA CRUZ	Recuperación de Fachadas en el Paseo San Telmo	PRÓXIMA EJECUCIÓN	290.230,57 €	Ejecuta Cabildo+Ayto+Consortio
	Adecuación y Mejora del Paseo de la Costa entre el Mirador de Agatha Christie y el H. Semiramis	PRÓXIMA EJECUCIÓN	522.037,00 €	Ejecuta Consortio
	Rehabilitación y Acondicionamiento del Castillo San Felipe	PRÓXIMA EJECUCIÓN	416.240,00 €	Ejecuta Consortio
	Sala de Interpretación César Manrique	PRÓXIMA EJECUCIÓN	575.322,00 €	Ejecuta Consortio
	Intervención en vías Urbanización La Paz-Retama	PRÓXIMA EJECUCIÓN	378.630,00 €	Ejecuta Consortio
	Regeneración Playa de Martíánez	PRÓXIMA EJECUCIÓN	5.100.000,00 €	Por definir
7 ACTUACIONES			5.965.552,57 €	
SANTIAGO DEL TEIDE	Mejora de la Playa de los Guíos (2ª Fase)	PRÓXIMA EJECUCIÓN	449.999,75 €	Estrategia Cabildo + Ayto
	Mejora del Frente Playa la Arena	PRÓXIMA EJECUCIÓN	1.644.058,60 €	Por definir
3 ACTUACIONES			2.094.058,35 €	
<b>TOTAL</b>		<b>19 ACTUACIONES</b>	<b>50.259.159,19 €</b>	

PROYECTOS REDACTADOS A MARZO 2014						
	ACTUACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	HONORARIOS DE REDACCIÓN	PTO. EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
ADEJE	Mejora y adecuación de la Calle Gran Bretaña y aledaños	ENTREGADO	CABILDO	39.375,00 €	1.804.439,01 €	Con fondos del Cabildo
	Intervención en peatonales perpendiculares a Ernesto Sarti y Avda. España. Sector 1	ENTREGADO			1.068.089,56 €	Con fondos del Cabildo
	Intervención en peatonales perpendiculares a Ernesto Sarti y Avda. España. Sector 2	ENTREGADO		49.500,00 €		Con fondos del Cabildo
	Intervención en peatonales perpendiculares a Ernesto Sarti y Avda. España. Sector 3	ENTREGADO	CABILDO		697.801,09 €	Con fondos del Cabildo
	Terminación último tramo Avda. Ernesto Sarti	ENTREGADO	CABILDO	27.900,00 €		Eje. Plan Canarias 2010
	Adecuación C/Valencia y zonas verdes anexas	ENTREGADO	CABILDO	27.000,00 €	1.140.609,94 €	Con fondos del Cabildo
	Mejora y Acondicionamiento de la C/ Londres. Fase 1	ENTREGADO				Eje. Plan Canarias 2011
	Mejora y Acondicionamiento de la C/ Londres. Fase 2	ENTREGADO	TURISMO DE TENERIFE	32.045,00 €		Eje. Plan Canarias 2011
	Acondicionamiento de franja ajardinada de la Tf-1. a la altura del Siam Park. Fase1	ENTREGADO				Redactado por STT
	Acondicionamiento de franja ajardinada de la Tf-1. a la altura del Siam Park. Fase2	ENTREGADO				Redactado por STT
	Acondicionamiento del Barranco del Agua	ENTREGADO	AYUNTAMIENTO	26.910,45 €		Eje. Ayuntamiento
	Acondicionamiento de la Nueva Playa de Troya	EN REDACCIÓN		93.000,00 €	2.832.000,00 €	Publicado anuncio de licitación BOE 22 de mayo de 2010
	Mejora de los márgenes de la Plaza del Duque y Calle Unterhacing Fase I	ENTREGADO		27.000,00 €		IDT. A cargo del Convenio de Regeneración anualidad 10 ( 286,284,39 PARA PRIVADOS)
	Mejora de los márgenes de la Plaza del Duque y Calle Unterhacing Fase II	ENTREGADO				IDT. A cargo del Convenio anualidad 2010
	Mejora del Parque MareVerde	ENTREGADO	56.500,00 €	56.500,00 €	4.340.316,00 €	Estrategia Cabildo + Ayto 2012
	Mejora Del Acceso a Costa Adeje desde Fañabé	ENTREGADO			912.857,27 €	
	Adecuación de peatonal y zona verde entre la avda. de los Pueblos y la avda. de Rafael Puig	ENTREGADO				100.000,00 € STT
	Mejora y Acondicionamiento de la Avda. de los Pueblos	ENTREGADO		42.750,00 €	2.692.159,89 €	E público 2.535.278,97 E privado 156.880,92
18 ACTUACIONES				421.980,45 €	15.588.272,76 €	

ARONA	Continuación Avda. Rafael Puig	ENTREGADO	TURISMO DE TENERIFE	73.000,00 €	2.851.135,27 €	A cargo del Convenio de Regeneración
	Acondicionamiento de la Av. Antonio Domínguez . Fase 1	ENTREGADO	CABILDO	17.686,00 €	1.863.382,48 €	Encomienda redacción 08
	Mejora de la C/ Arquitecto Gómez Cuesta	ENTREGADO	AYUNTAMIENTO			Eje. Plan Canarias 2011
	Terminación del Parque Central de Arona. (Fase I )	ENTREGADO	CABILDO	27.090,00 €		Eje. Plan Canarias 2010
	Mejora y Acondicionamiento de la C/ Noelia Afonso	ENTREGADO	CABILDO	29.400,00 €	1.959.928,62 €	Encomienda redacción 08
	Mejora y adecuación de la zona de aparcamiento existente anexa a la Avda. Rafael Puig	ENTREGADO	CABILDO	8.564,00 €		Encomienda redacción 08
	Remodelación de la Avda. Llanos de Troya que sustituye a 2ª Fase de la zona verde del Campo de Golf	ENTREGADO	GOB. CANARIAS	24.140,00 €	1.177.138,77 €	
	Las peatonales perpendiculares a la Avda. Rafael Puig	ENTREGADO	GOB. CANARIAS	41.250,00 €	1.809.668,54 €	
	Mejora y acondicionamiento de la zona verde del Campo de Fútbol	ENTREGADO				Eje. Plan Canarias 2011
	Inserción de Carril Bici en zona de Aparcamiento anexa a la calle 7 Islas	ENTREGADO				STT
	Carril Bici Campo de Atletismo	ENTREGADO	GOB. CANARIAS			STT
	Mejora y Acondicionamiento de la Avda. Santiago Puig	ENTREGADO		37.100,00 €	2.028.623,09 €	
	Inserción del Carril Bici en la Zona Verde del Colegio Público	ENTREGADO	GOB. CANARIAS			STT
	Paseo Marítimo entre la Playa de las Vistas y la Playa del Camisón	ENTREGADO	DIR. GRAL COSTAS	18.000,00 €	850.000,00 €	Eje. Costas
	Terminación del Parque Central de Arona. (Fase II)	ENTREGADO		34.760,00 €	34.760,00 €	Encomienda de redacción de proyectos 08
	Segundo Tramo de la Avda. Antonio Domínguez, entre la rotonda de la Calle Luis Díaz de Losada y la Avda. de Rafael Puig.	ENTREGADO		33.000,00 €	3.447.093,86 €	Fondos Gobierno de Canarias. ¿ Han entregado proyecto a
	Regeneración Playa de los Tarajales	ENTREGADO	DIR. GRAL COSTAS	29.000,00 €		En trámites en el Ministerio de Medio Ambiente
	Mejora y Acondicionamiento de la Zona Peatonal City Centre	ENTREGADO		22.575,00 €		TDT.Fondos Convenio 2011
<b>18 ACTUACIONES</b>				<b>362.565,00 €</b>	<b>18.403.383,53 €</b>	



PUERTO DE LA CRUZ	Mejora y acondicionamiento de la Calle Mequínez (FASE I)	ENTREGADO	CABILDO	40.000,00 €		
	Mejora y acondicionamiento de la Calle La Hoya	ENTREGADO	CABILDO	37.125,00 €		Eje. Plan Canarias 2011
	Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Recuperación y embellecimiento de la Calle Zamora	ENTREGADO	GESPLAN	68.342,87 €		Eje. Estrategia 2009
	Avda. Familia Bethecourt y Molina	ENTREGADO	GESTUR TENERIFE	84.000,00 €		A ejecutar por el Plan Canarias 2010
	Calzada de Martínez	ENTREGADO	GESTUR TENERIFE	17.100,00 €		A ejecutar por el Plan Canarias 2010
	Intervención en vías Urbanización La Paz_Retma_Aceviño	ENTREGADO	CABILDO	50.000,00 €	2.189.893,87 €	Encomienda de redacción de proyectos 08
		ENTREGADO	CABILDO		378.630,00 €	Encomienda de redacción de proyectos 08
	Sendero del Norte	ENTREGADO	GESPLAN	10.080,00 €		Eje. Brigadas de Mantenimiento
	Playa de Martínez	ENTREGADO	DIR. GRAL. COSTAS		5.100.000,00 €	En trámites en el Ministerio de Medio Ambiente
	Concurso de Ideas y redacción de Proyecto de Complejo San Felipe	ENTREGADO	GESPLAN	245.005,48 €		PLAN DE CHOQUE
	Asistencia técnica redacción de Proyecto Mejora y Ajudinamiento y accesibilidad C/José Arroyo	ENTREGADO	GESPLAN	16.096,11 €		PLAN DE CHOQUE
	Asistencia técnica para la redacción del Proyecto Mejora del Paisaje Urbano Puerto Viejo (Cruce Puerto Viejo y C/Pérez Zamora)	ENTREGADO	GESPLAN	9.415,22 €		PLAN DE CHOQUE
	Asistencia técnica para la redacción de Proyecto Recuperación y mejora del Camino Sitio Litre	ENTREGADO	GESPLAN	9.072,62 €		PLAN DE CHOQUE
	Integración del antiguo chorro de agua y adecuación del Camino de Chorro Cuaco con el encuentro de la Calle Valois	ENTREGADO	GESPLAN	99.435,42 €		PLAN DE CHOQUE
	Actuación de mejora en la calle Perdomo	ENTREGADO		18.000,00 €	505.089,13 €	
	Actuación de mejora en la Plaza Benito Pérez Galdós	ENTREGADO		18.000,00 €		Encomienda de redacción de proyectos 08
	Adecuación y Mejora del Paseo de la Costa entre el Mirador de Agatha Christie y el H. Semiramis	ENTREGADO_Fase 1			575.926,72 €	Gov de Canarias-Consorcio
		ENTREGADO_Fase 2			163.347,72 €	
	Estudio de Viabilidad para Aparcamiento en la Pza de la Constitución	ENTREGADO			7.219.928,57 €	
	Aparcamiento en la Calle José Arroyo	ENTREGADO			2.700.000,00 €	
	Estudio de Viabilidad de una red de aparcamientos en el casco del Puerto de la Cruz	ENTREGADO				
	Estudio de Viabilidad del Intercambiador del casco	ENTREGADO			34.411.048,05 €	
	Estudio de Viabilidad del Intercambiador de la Paz	ENTREGADO			4.272.604,69 €	
	Plan de mejora de fachadas en el Paseo de San Telmo	EN REDACCIÓN		18.190,00 €	290.230,57 €	TDT.Fondos Convenio 2012
Mejora y Acondicionamiento Paseo San Telmo	ENTREGADO		44.137,50 €		Estrategia Cabildo + Ayto 2012+ZCA	
Adecuación del Paseo San Amaro	ENTREGADO		1.382.467,65 €		Consorcio Pto. Cruz	
<b>24 ACTUACIONES</b>				<b>784.000,22 €</b>	<b>57.806.699,31 €</b>	

SANTIAGO DEL TEIDE	Mejora y sustitución del alumbrado público de los Gigantes	ENTREGADO	CABILDO	4.275,00 €		Eje Encomienda 08
	Plan de actuaciones en el Litoral de Santiago del Teide	ENTREGADO	TURISMO DE TENERIFE	17.325,00 €	Estudio previo	Estudios encargados con Fondos del Convenio
	Avance de Plan Director para la mejora del Marco Urbano en el Ámbito Turístico de Sto. del Teide	ENTREGADO	TURISMO DE TENERIFE	32.900,00 €	Estudio previo	Estudios encargados con Fondos del Convenio
	Conexión Calle el Sol y la Caleta del Jurado	ENTREGADO		26.043,00 €	517.563,09 €	
	Mejora ambiental del Paseo Isla Cangrejo. Fase 1	ENTREGADO		14.875,00 €	474.731,09 €	
	Reforma de la Plaza Buganvilla	ENTREGADO				
	Puesta en Valor del Mirador de la Vigilia	ENTREGADO			200.000,00 €	STT
	Remodelación del Mirador del Roque	ENTREGADO		18.000,00 €		TDT.Fondos Convenio 2012
	Adecuación de Zonas verdes en las inmediaciones del Mirador de Archipenque	ENTREGADO				STT
	Recuperación y Acondicionamiento de la Playa Neptuno (zona del Helipuerto de Playa la Arena)	ENTREGADO	Dirección General de Costas	36.000,00 €	537.408,23 €	
	Adecuación de punto de parada 6. Ruta 3 de la Ruta de Experiencia Volcánica: Los Poleos	ENTREGADO	TURISMO DE TENERIFE			STT. Plan de Competitividad Tenerife Volcanes de Vida (TDT)
	Avda. Marítima de Puerto Santiago, entre Pta Negra y la Gaviota	ENTREGADO	TURISMO DE TENERIFE	19.046,00 €	FALSO	TDT.Fondos Convenio 2012-2013
12 ACTUACIONES				168.464,00 €	1.192.294,18 €	
<b>TOTAL</b>	<b>72 ACTUACIONES</b>			<b>1.737.009,67 €</b>	<b>92.990.649,78 €</b>	

PROYECTOS EN REDACCIÓN O PRÓXIMA REDACCIÓN A MARZO DE 2014					
	ACTUACIÓN	ESTADO	HONORARIOS DE REDACCIÓN	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
ADEJE	Remodelación de la Avda Bruselas	EN REDACCIÓN	62.565,00 €	4.026.000,00 €	TDT.A cargo del Convenio anualidad 2010_Esp Publico 3.369.183,00+Esp Privado
	Adecuación e Inserción del Carril Bici en Calle Bolivia	EN REDACCIÓN		480.000,00 €	STT
	Adecuación del frente marítimo comprendido entre la Plaza Unterhacing y Pto Colón	EN REDACCIÓN	94.500,00 €	7.832.400,63 €	TDT.Fondos Convenio 2012-2013
3 ACTUACIONES			157.065,00 €	12.338.400,63 €	
ARONA	Mejora y Acondicionamiento de Luis Díaz de Losada y Aledaños	EN REDACCIÓN	36.100,00 €	1.911.545,80 €	Fase A_Calle Esp Público 1.164.906,33 Fase B_Privados 169.285,96 Fase C_PE público 429.527,68 Fase D_PE privado 147.825,83
	Adecuación de zona verde en Arquitecto Gómez Cuesta. Tramo comprendido entre el barranco de Troya y Llanos de Troya	EN REDACCIÓN		100.000,00 €	STT
	Mejora y Acondicionamiento Del Bulevard Chajofe	EN REDACCIÓN	51.700,00 €	3.128.133,04 €	TDT.Fondos Convenio 2012-2013
3 ACTUACIONES			87.800,00 €	5.139.678,84 €	
PUERTO DE LA CRUZ	Escalinata calle Iriarte e intervención en la C/Agustín de Bethencourt hasta la C/Quintana	EN REDACCIÓN	10.575,00 €	416.811,33 €	Encomienda de redacción de proyectos 08
	Remodelación de la Plaza del Charco	EN REDACCIÓN	63.143,00 €	3.068.800,00 €	A cargo del Convenio de Regeneración anualidad 09
	Acondicionamiento y mejora de la calle Quintana	EN REDACCIÓN	19.046,00 €	1.218.232,11 €	Consorcio Pto. Cruz
	Diseño del Parque del paraje de Punta Brava	EN REDACCIÓN			Consorcio Pto. Cruz
	Adecuación y Mejora del Paseo de la Costa entre el Mirador de Agatha Christie y el Mirador de La Paz	EN REDACCIÓN	18.404,00 €	565.615,76 €	TDT.Fondos Convenio 2012
	Plan de mejora de fachadas en la calle Quintana	EN REDACCIÓN	14.391,50 €	156.497,62 €	Consorcio Pto. Cruz
	Adecuación del Paseo de los Cipreses	PROXIMA REDACCIÓN		403.694,79 €	Consorcio Pto. Cruz
	Sala de Interpretación César Manrique	PROXIMA REDACCIÓN		575.322,00 €	Consorcio Pto. Cruz
	Espacio Parque San Francisco	PROXIMA REDACCIÓN			
	Concurso Aparcamiento Plaza de la Constitución	PROXIMA REDACCIÓN		7.219.928,57 €	Ejecuta Consorcio
8 ACTUACIONES			125.559,50 €	13.624.902,18 €	
SANTIAGO DEL TEIDE	Recuperación del frente Playa La Arena. Fase 1	EN REDACCIÓN	56.557,00 €	2.554.277,60 €	Encomienda de redacción de proyectos 08
1 ACTUACIONES			56.557,00 €	2.554.277,60 €	
<b>TOTAL</b>	<b>15 ACTUACIONES</b>		<b>426.981,50 €</b>	<b>33.657.259,25 €</b>	

**RESUMEN DE ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ESPACIO TURÍSTICO EN 2014  
( A MARZO 2014)**

Nº	ACTUACIONES	TOTAL REDACCIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	
102	OBRAS TERMINADAS		58.044.322,62 €	
9	OBRAS EN EJECUCIÓN		9.563.327,75 €	
19	PRÓXIMA EJECUCIÓN		50.259.159,19 €	
72	PROYECTOS REDACTADOS	1.737.009,67 €		
15	PROYECTOS EN REDACCIÓN O PRÓXIMA REDACCIÓN	426.981,50 €		
<b>217</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.163.991,17 €</b>	<b>117.866.809,56 €</b>	<b>120.030.800,73 €</b>